

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年10月01日

計画の名称	山形市における災害にまけない強靱な下水道の構築（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和04年度（3年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	山形市												
計画の目標	地震や大雨等の災害にまけない下水道を整備し、安全・安心な暮らしを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,559	A	1,559	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R4末)
1	下水道（雨水）による主要な管きよの整備率を83%（R2）から84%（R4）に増加させる。			
	下水道（雨水）による主要な管きよの整備率	83%	83%	84%
	整備済み延長（m）/主要な管きよ整備計画延長（m）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	中部排水区雨水管(浸水対策)	800mm ~ 1,200mm L=1.5km	山形市						337	-	
	A07-002	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	犬川排水区雨水管(浸水対策)	700mm ~ 1,000mm L=0.4km	山形市							115	-
	A07-003	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	鈴川排水区雨水管(浸水対策)	1,400mm ~ 1,800mm L=0.4km	山形市							225	-
	A07-004	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	立谷川排水区雨水管(浸水対策)	800mm ~ 1,200mm L=1.7km	山形市							332	-
	A07-005	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	嶋堰排水区雨水管(浸水対策)	U700mm ~ U1,000mm、1,000mm ~ 1,100mm L=0.3km	山形市							96	-
	A07-006	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	流通センター排水区雨水管(浸水対策)	1,700mm ~ 2,200mm L=0.5km	山形市							418	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	八ヶ郷堰排水区雨水管(浸水対策)	設計委託 L=0.4km	山形市						9	-	
	A07-008	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	鳴沢川排水区雨水管(浸水対策)	1,200mm L=0.1km	山形市						18	-	
	A07-009	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	坂巻川排水区雨水管(浸水対策)	設計委託 L=0.2km	山形市						8	-	
	A07-010	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	不動川排水区雨水管(浸水対策)	400mm L=0.1km	山形市						1	-	
												小計						1,559	
												合計						1,559	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
担当課で数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証した。	令和6年度（整備計画の完了年度の翌年度）
	公表の方法
	市上下水道部ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	雨水管について、主要な管きょが計画通りに整備され、地震や大雨等の災害にまけない下水道（雨水）管きょの構築が進み、安心・安全な暮らしの実現に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	整備済み延長（m） / 主要な管渠整備計画延長（m）	
	最終目標値	84%
	最終実績値	84%