検査要綱様式第３号

中間検査依頼･中間検査調書

提出月日	年　月　日
現地確認月日	年　月　日
受付番号	第　号　年　月　日　承認
工事種類	□ 新設　□ 改造　□ 道路・内線　□ 移転　（　　）　□その他（　　）
設置場所	山形市
申請者名	
主任技術者	交付番号　氏名 水道法施行令第６条に定める給水装置の構造及び材質の基準に適合する材料を使用しました。

工事の一部がしゅん工したので中間検査を依頼します。又、中間検査時に下記の主任技術者が立会います。

（宛先）　山形市上下水道事業管理者

指定工事業者

（コード番号　　）

交付番号　　氏名

中間検査調書		主任技術者事前確認	検査員確認
確認項目・内容			
分岐工事	分岐工事完了		
止水栓	取付状況・筺の流水方向・スピンドルが筺の中心・探知専用ワイヤー確認		
メーター筺	位置・取付・深さ・丙止水栓・逆止弁・適正な筺・表示板		
水抜栓	位置・水抜き作用・浸透桝の設置		
管の埋設深さ	分岐工事における主任技術者の管理、監督状況		
	公道　　m		
	宅地　０．４５　m		
配管	壁中立上り・ヘッダー（床下）及び下流側配管固定		
給水管の保護	保温・防護・構造物基礎内埋設の保護		
配管材料	性能基準適合品の使用（メーターまでは市の規定する材料）		
給水用具	性能基準適合品の使用		
	特殊器具に逆流防止装置・バルブの取付け		
増圧設備	減圧式逆流防止器・漏水検知器・警報装置動作確認・非常水栓設置・保守点検間隔		
受水槽	吐水口と満水面の間隔・警報装置動作確認・非常水栓設置・保守点検間隔		
機能	通水して配管内の清掃・器具動作確認		
水圧試験	新設１．７５ＭＰａ　２分間・鋳鉄管等使用箇所０．７３５ＭＰａ　５分間		
残留塩素測定	遊離残留塩素（ＤＰＤ試薬）		
検査立会い	主任技術者立会いの下、検査確認が行われた　□ はい　□ いいえ		

摘要

□ メーター貸出し　　メーター番号　φ　　mm　No.　　－

□ しゅん工図を除く検査　　給水装置番号（　　）

水道法第24条の3（業務の委託）に係る事項

検査の結果　一部しゅん工と認める。

検査年月日　　年　月　日

検査員　　㊞

□ 書類検査　□ 現地検査

供覧	業務責任者		副業務責任者			