山形市上下水道部資料

「PFOS(ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸)及びPFOA(ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸)」の検査結果

全ての浄水場で国の暫定目標値 50 ng/Lを大きく下回っています。

		令和７年５月	令和７年８月	令和７年１１月	令和８年２月
見崎浄水場	原水	不検出※1	1 ng/L	不検出	不検出
	浄水	不検出	2 ng/L	不検出	不検出
松原浄水場	原水	不検出	不検出	不検出	不検出
	浄水	不検出	不検出	不検出	不検出
山寺浄水場	原水	不検出	不検出	不検出	不検出
	浄水	不検出	不検出	不検出	不検出
東沢浄水場	原水	不検出	不検出	不検出	不検出
	浄水	不検出	不検出	不検出	不検出
南部浄水場	原水	不検出	不検出	不検出	不検出
	浄水	不検出	不検出	不検出	不検出
蔵王堀田浄水場	原水	不検出	不検出	不検出	不検出
	浄水	不検出	不検出	不検出	不検出
蔵王温泉浄水場	原水	不検出	不検出	不検出	不検出
	浄水	不検出	不検出	不検出	不検出

※１　定量下限値は 1 ng/Lであり、定量下限値未満は不検出となります。
　　ng(ナノグラム)とは、10億分の1グラムという意味です。